



RESTOQUALITY

Resto Quality Sp. z o.o.
serwis@restoquality.pl
tel. 577 609 633
ul. Zamknięta 10/1,5
30-554 Kraków
NIP: 675-150-38-22

Lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Nazwa urządzenia

Numer seryjny

Data instalacji

Instalacja elektryczna

Wartości na tabliczce znamionowej	V	Hz	Moc:	kW
Napięcia w instalacji	L1-L2:	L1-L3:	L2-L3:	
	L1-N:	L2-N:	L3-N:	N-PE:
Prąd w czasie pracy (pełna moc):	L1:	L2:	L3:	
Zabezpieczenia zasilania urządzenia	Nadprądowe:			
	Różnicowo - prądowe:			

Instalacja hydrauliczna

Ciśnienie sieci statyczne		bar
Ciśnienie dynamiczne, podczas pobierania wody przez urządzenie		bar
Twardość wody która zasila urządzenie		°dH
Woda	Zimna	Ciepła

Instalacja gazowa

Czy jest dostęp do zaworu gazowego	TAK / NIE	Uwagi	
Rodzaj gazu (określono na tabliczce)	G20	G30	Inny jaki
Rodzaj gazu w instalacji	G20	G30	Inny jaki
Ciśnienie gazu na zasilaniu urządzenia	Statyczne		mBar
	Dynamiczne		mBar

Test funkcjonalny i szkolenie użytkowników

UWAGI

Czy została sprawdzona poprawność przyłączy	TAK / NIE	
Czy została sprawdzona szczelność inst. gazowej	TAK / NIE	
Czy klient został poinstruowany odnośnie utrzymania urządzenia należytej czystości i codziennej konserwacji urządzenia?	TAK / NIE	
Czy klient został poinstruowany odnośnie niezbędnych okresowych czynności konserwacyjnych	TAK / NIE	
Czy wykonano dokumentację zdjęciową podłączenia	TAK / NIE	

Firma instalująca / technik - numer uprawnień
Czytelny podpis

Firma odbierająca / Klient
Czytelny podpis